

LAPORAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Proyek : Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Gedung neuCentrIX
Lokasi : Batuampar
Pengadaan : SS#2 Desain Ekspan Gedung neuCentrIX Batuampar
Kontrak Nomor : K.Tel. 006348/HK.810/GSP-10300000/2023, Tgl 14 November 2023
Pelaksana : **PT. TRANSTELLAR INTI MITRA**

I. Dasar Pelaksanaan Pemeriksaan Pekerjaan :

- a. Kontrak Nomor : K.Tel. 006348/HK.810/GSP-10300000/2023, Tgl 14 November 2023
- b. Surat dari PT. Transtellar Inti Mitra, Nomor : 012/SP , Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan SS#2 Desain Ekspan Gedung neuCentrIX Batuampar.
- c. Nota Dinas SM Broadband Node Cloud & Defa Deployment DPD Nomor : C.Tel. 14/PW000/DID-B0300000/2024, tanggal 10 Januari 2024 perihal : Penunjukan Tim Pemeriksa dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pekerjaan SS#2 Desain Gedung neuCentrIX Batuampar.




II. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pekerjaan :

Uji Terima dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024.

III. Team Pemeriksa

Berdasarkan :

- a. Nota Dinas SM Broadband Node Cloud & Defa Deployment DID Nomor : C.Tel. 14/PW000/PND-B0300000/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal : Penunjukan Tim Pemeriksa dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pekerjaan SS#2 Desain Gedung neuCentrIX Batuampar.

1. TELKOM : 

2. PT TRANSTELLAR : 

IV. Lingkup & Program Yang di Uji Terima

- a. **Visual Check**
 1. Pemeriksaan dokumentasi
 2. Pemeriksaan material yang digunakan
 3. Pemeriksaan performansi instalasi.

- b. **Tidak ada Test fungsi / Elektrik**

V. Hasil pengujian

a. Visual Check

1. Pemeriksaan dokumentasi : Lengkap / ~~tidak lengkap~~
2. Pemeriksaan material yang digunakan : ~~Baik~~ / tidak baik
3. Pemeriksaan performansi instalasi. : Baik / ~~tidak baik~~

- b. **Test fungsi / Elektrik** : **tidak ada test fungsi/elektrik**



VI. Penilaian

- a. Hasil Visual check dan Kelengkapan Dokumen seperti tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai persyaratan yang berlaku di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk pekerjaan SS#2 Desain Gedung neuCentrIX Batuampar.

VII. Kesimpulan

- a. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pekerjaan SS#2 Desain Gedung neuCentrIX Batuampar, berdasarkan Kontrak K.Tel. 006348/HK.810/GSP-10300000/2023, Tgl 14 November 2023 dinyatakan :


DITERIMA / ~~DITOLAK~~

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan sebenarnya dan dipergunakan semestinya.


Jakarta, 12 Januari 2024

**MITRA
PT. TRANSTELLAR**

**PT. TELKOM
Tim Pemeriksa**



Mengetahui,
MANAGER CLOUD & DEFA DEPLOYMENT



BoQ Konsultan Perencana Gedung neuCentrix Th 2023

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Volume
3	Desain Ekspan gedung neuCentrix Batuampar	1. Ekspan gedung 2 lantai kapasitas 68 rack 2. Data Center Tier-3		
3,1	Planning & Preparation	Survey lapangan, Sondir, Pengujian laboratorium, Laporan analisa	LOT	1
3,2	Conceptual design	Layout ruangan, Capacity planning, Jalur network, topology network, mekanikal dan elektrikal	LOT	1
3,3	Schematix design	Layout ruangan, Capacity planning, Jalur network, topology network, mekanikal dan elektrikal	LOT	1
3,4	Detail design	Layout ruangan, Capacity planning, Jalur network, topology network, mekanikal dan elektrikal	LOT	1
3,5	Dokumen Pengadaan	(Dokumen Detail Design, RKS, BoQ, RAB, Metode Penilaian)	LOT	1
3,6	Transportasi dan Akomodasi	akomodasi site survey	LOT	1

